

PŘÍLOHA č. 9 - Přehled aktuálně zpracovávaných projektů cyklistických komunikací

P.č.	Obec	Stavba	Délka v m	Náklady v mil. Kč	Stupeň připravenosti	Vydáno stavební povolení / společné povolení	Financování	Projektant	Poznámka
1	Babice	Stežka pro chodce a cyklisty Šternberk-Uničov, k.ú Babice u Šternberka	1002	7,0	zpracovává se DSP, ÚR vydáno		SFDI	Atelis	Termín odevzdání PD 2019
2	Bělčtin	Cyklostezka Bělčtin - Hranice	2385	6,7	DSP, bez vydání SP			Ing. Kuchař	Nerealizováno, problémy se SP, realizace možná 2019
3	Bystročice	Cyklistická stezka Nedvězí – Bystročice	1976	13,5	DSP z 3/2018		ANO ITI	Atelis	
4	Cernotín	Cyklostezka Bečva, k.ú. Cernotín	3007	30,1	DUSP z 6/2018, podána žádost na SP		SFDI	Atelis	
5	Červenka	Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Červenka	594	5,9	DUR z 12/2016		SFDI	Atelis	Řeší se pozemek, DSP bude následovat
6	Červenka	Cyklistická stezka Litovel-Červenka-Uničov, na k.ú.Červenka	2228,5	31,8	DUR+DSP podané 10/2018		ITI	Ing. Klásek	předpokládáno vydání 12/2018
7	Červenka	Červenka – Cyklostezka, žel. přejezd ul. Třebitzkého – Nový Dvůr	1310	11,8	zpracovává se DUR				
8	Dlouhá Loučka	Cyklostezka Uničov, m.č. Horní Sukolom Dlouhá Loučka	2016	13,2	DSP		MAS	Ing. Toman	podána žádost o vydání SP
9	Dubčicko	Cyklostezka do Hrabové	1000	9,0	zpracovává se DUR			Slezák	Termín odevzdání PD 2019
10	Horka nad Moravou	Stežka pro chodce a cyklisty Horka nad Moravou – Skrbeň	547	3,2	DUR z 9/2015			Atelis	Řeší se pozemky
11	Hrabová	Cyklostezka do Dubicka	770	6,9	zpracovává se DUR			Slezák	Termín odevzdání PD 2019
12	Hustopeče nad Bečvou	Stežka pro cyklisty a chodce se společným provozem Hustopeče nad Bečvou – Milovice na Bečvou	1633	14,0	DSP z 6/2018		ANO Mikroregion Hranicko	Ing. Grebik	Realizace na jaře 2019
13	Klenovice na Hané	Cyklistická stezka Klenovice na Hané "Větrák - Čelčice víceúčelová nádrž"	1245	7,6	DSP		ANO	Vláčil	neuspěli na SFDI, nerealizuje se
14	Klenovice, Obědkovice	Cyklistická stezka Klenovice-Obědkovice	890	7,0	zpracována DUR			Ing. Kadlík	neupřesňují pozemky - VPS - pracuje se na vyvlastnění
15	Kojetín	Archiepiskupská stezka k.ú. Kojetín, směr Tovčov	1327	14,3	DSP z 10/2017		ANO SFDI 2019	Atelis	Žádá se na SFDI k realizaci 2019
16	Kojetín	Archiepiskupská stezka k.ú. Kojetín, směr Bezměrov	2440	26,3	DUR z 12/2016		SFDI	Atelis	Zpracovává se DSP, všechny problémy vyřešeny
17	Kojetín	Cyklostezka kolem Alberta	145	2,6	DUSP z 3/2018		SFDI	Atelis	Kombinace pruhů a stezky
18	Leština	Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Leština	1300	11,7	zpracována DPS		ANO SFDI + Olomoucký kraj	Ing. Karel Říha	jedná se o návaznou cyklostezku na cyklostezku Zábřeh - Leština, část Zábřeh; předpoklad dokončení obou částí Zábřeh i části Leština je v roce 2019;
19	Libina	Stežka pro chodce a cyklisty Šumvald - Libina	3068	12,7	DSP		ANO	Ing. Majer	neuspěli v ROP, nerealizuje se
20	Lipník nad Bečvou	Cyklostezka Lipník, Za Vodou	122	3,0	DUR, DSP		ANO	Ing. Majer	mimoúrovňové křížení pod mostem u Bečvy
21	Litovel	Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Litovel	828	9,9	DUR z 10/2016			Atelis	Realizace možná po rekonstrukci silnice a výstavby OK, DSP řeší jiní projektant
22	Litovel	Cyklostezka Tří Dvory	1654	23,8	DSP z 7/2017, podána žádost		SFDI	Atelis	
23	Litovel	Směšná stezka v profilu II/635 Litovel - Násobůrky	720	7,5	Požádáno o vydání ÚR:11/2018		OK + město	Alfasprojekt	Předpoklad realizace v roce 2020-2021
24	Litovel	Dopravní bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél sil. II/449 v zastavěném území města Litovle	800	12,0	ÚR vydáno v 08/2018		město + ???	HOR-invest	Předpoklad realizace v roce 2020 - 2022
25	Loštice	Cyklostezka pro pěší a cyklisty Loštice - Moravičany	777	6,0	DSP z 5/2017		ANO	Ing. Tužín	Zahájení stavby podle finančních možností investora / získání dotace
26	Lučín	Cyklostezka Lučín - Hněvotín	1900	12,5	ST 12/2015			Atelis	Nutné řešit v koordinaci s Hněvotínem
27	Majetín	Výstavba cyklostezky Majetín - Krčmář	1747	15,0	podána žádost o DUR 05/2018			Ing. Kuchař	řeší se pozemky
28	Mladějovice	Stežka pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, k.ú. Mladějovice u Šternberka - II. etapa	1370	9,2	zpracovává se DUSP		SFDI	Atelis	Termín odevzdání PD 2019
29	Moravičany	Cyklostezka Moravičany - Doubravice	390	4,6	DSP z 10/2017		ANO SFDI 2019	Atelis	Žádá se na SFDI k realizaci 2019
30	Mostkovice	Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela, Mostkovice	838	8,9	vydáno společně DUR + DSP 10/2018		ANO	Ing. Kuchař	
31	Nákllo	Nákllo - Mezec	548	6,6	DUSP z 9/2018		SFDI	Atelis	Aktualizuje se původní PD z 2014
32	Náměstí na Hané	Stezka pro chodce a cyklisty Náměstí na Hané - Drahanovice	1516	9,5	DUR z 9/2017		SFDI	Atelis	Města řeší intenzivně majetkoprávně, problém s jedním vlastníkem
33	Olomouc	Ulice Na Vozovce a Polkova – zklidnění na zřnu 3D	646	6,4	DSP z 12/2016		ANO	Atelis	Zóna 3D, protisměr cyklistů. Jedná se o úsek mezi ul. Foerstrova a Krapkova. Úpravy zahrnují i část ul. Polkovky. Akci je třeba zkoordinovat s opravou kanalizace v křižovatkách s bočními ulicemi napojenými na ulici Na Vozovce.
34	Olomouc	Chválkovická - vedení cyklistické stezky	905		zpracovávají se DUR a DSP + DPS		SFDI	Ing. Tomáš Ruth	Jedná se o úsek cyklostezky a částecí dělené cyklostezky podél ulice Chválkovické od parkoviště u Kubstovy ulice (východní místo tzv. cyklostezky "Hvězdná" Olomouc - Šternberk) po ulici Lučín. Akci je třeba zkoordinovat s investiční akcí „Chválkovické přechod pro chodce přes I/46 a dostava chodníku do Týnečka“. V roce 2018 projektant hodlá požádat v rámci sloučeného řízení o vydání ÚR i SP.
35	Olomouc	Neředín, Topolany - I. etapa + II. etapa	3130		DUR hotová a odevzdána.		SFDI	AGP OL s.r.o.	Rozděleno na 2 etapy. I. etapa od krematoria po D35. II. etapa od D35 po hranici s k.ú. Ústín.Řeší se majetkoprávní vztahy. Po získání souhlasů bude požádáno o ÚR na I. etapu.
36	Olomouc	Lávka přes Sítku na cyklotrase Štěpánov - Olomouc - Černovít	12	1,7	SP z 10/2018		ANO Olomoucký kraj	MCO	předpoklad realizace v r. 2019
37	Olomouc	Rožňavská - Žilvka, stezka pro chodce a cyklisty	234	2,0	Vydáno ÚR, zpracovává se DSP + DPS		vlastní rozpočet	Ing.Tomáš Ruth	Navazuje na provedenou cyklostezku na ulici Rožňavská v roce 2016 a propojí tuto cyklostezku s cyklostezkou a cyklopruhem na ulici Žilkové, budované v rámci tramvajové tratě - 2. etapa. Akci je nutné zkoordinovat s TT - 2. etapa. Očekává se vydání SP počátkem r. 2019. K realizaci musí dojít ve stejnou dobu jak se bude realizovat TT - 2. etapa (zahájení v r. 2019).
38	Olomouc	Jeremenkova ulice – cyklostezka II. část	450	6,5	DSP z 4/2018		ANO	Atelis	Jízdní pruhy. K realizaci by mohlo dojít v r. 2019 na podzim v době kdy bude zprovozněn most u Bristolu a nebude ještě zbourán most na Masarykově ulici. Pokud se to nezvládne zkoordinovat, tak k realizaci může dojít až po té co ulice Jeremenkova přestane figurovat jako objízdná trasa.
39	Olomouc	Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy	225	3,0	DUR z 7/2018			Atelis	Jízdní pruhy
40	Olomouc	Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka (I. etapa - trasa sběrový dvůr - most u Globusu)	821		Zpracovává se DUR		SFDI	Atelis	Jedná se o dva úseky (I. úsek: trasa sběrový dvůr - most u Globusu, II. úsek: trasa podél silnice II/635 na ul. Křelovská až po železniční přejezd ČD). Práce byly pozastaveny do doby až investor Holandské čtvrti vykoupi pozemky pro bytovou výstavbu, přes které se následně půjde s cyklostezkou v rámci prvního úseku. Odbor městských komunikací a MHD v r. 2018 vyřešil úsek od ul. Křelovské po most u Globusu formou opravy (k dnešnímu datu je akce hotová a zkolaudovaná). Formou investic se tak bude dále řešit jen úsek od mostu u Globusu po sběrový dvůr a úsek podél silnice II/635 na ul. Křelovské. Pro trasu od sběrového dvora po most u Globusu a pak pro trasu podél silnice II/635 na ul. Křelovské je zpracována DUR. Není požádáno o ÚR. Bude nutné aktualizovat DUR a zpracovat DSP a DPS zhotovitelem původní DUR, což není zatím zadáno. V roce 2019 bude nutné zajistit zpracování DUR a inženýrskou činnost pro ÚR a dále po dořešení majetkoprávních vztahů zpracování DSP + DPS.
41	Olomouc	Holická - Sladkovského, cyklostezka	2030	?	Zpracovává se DUR		SFDI	Ateliér DPK Brno, Ing.Soldán	Jedná se o cyklostezku spojující městskou část Holice přes ul. Sladkovského, s požadavkem na SSOK formou vyhrazených cyklopruhů v komunikaci, Akce je koordinována se SŽDC, které má záměr vybudovat nadjezd na trati Olomouc-Ostrava. Práce na DUR byly z důvodu koordinace se SŽDC pozastaveny dodatkem ke smlouvě o dílo do doby než bude jasné kde se budeme se svou akcí na nadjezd SŽDC napojovat (projektant). Vyjasnění proběhlo na jednání dne 20.8.2018. Projektantovi byl dán písemný pokyn k opětovnému zahájení prací na DUR
42	Olomouc	Dělnická, Neředínská - propojení cyklostezka	20	0,6	Zpracovává se DUR		vlastní rozpočet	AQUA Procon s.r.o.	Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cykloopravy. Řešený úsek je od ul. Neředínské po ul. U Kovárny v délce cca 20 m. Akce se slouží za rekonstrukci kanalizace a opravy ulice Dělnické. Zde se bude kácet několik stromů. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování DUR, s tím, že by měla být dokončena do 5 týdnů od náhradní výsadby, na kterou je třeba zpracovat PD v roce 2018 bude pokračovat zpracování DSP + DPS, které bylo z důvodu kácení stromů posunuto do r. 2019. V roce 2019 bude potřeba zajistit 154 tis. Kč na inženýrskou činnost po vydání ÚR a SP. Dále bude potřeba zajistit 600 tis. Kč na realizaci akce.
43	Olomouc	Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka	100	?	Zpracovává se DUR		vlastní rozpočet	DS GEO, Ing.Doležel	Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cykloopravy. Jedná se o prostor u stánků před bývalým Mountfieldem. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování DUR, byl uzavřen dodatek s termínem odevzdání do 31.5.2018. Do doby schválení Regulačního plánu sidišti nelze vydat kladné závazné stanovisko k PD. Předpoklad vydání regulačního plánu – 12/2018. Bude uzavřen dodatek na posun termínu – požádat o ÚR do 2 měsíců po vydání regulačního plánu, požádat o SP do 3 měsíců po vydání ÚR, předpoklad vydání SP v 10/2019.
44	Olomouc	Střední novosadská, U dětského domova - propojení cyklostezka	40		SP 23.6.2018		ANO vlastní rozpočet	DS GEO, Ing.Doležel	Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cykloopravy a propojení výše uvedených ulic, které se nedotalo ani do investice TT - 2.etapa ani do investice Bezbariérová trasa M Střední novosadská. Dopravová se dodatek přejezd pro cyklisty přes Střední novosadskou.
45	Olomouc	Šlechtitělov - Přichystalova, cyklostezka	448	3,5	DUR z 9/2017			Atelis	Jedná se o propojení průmyslové zóny Šlechtitělov se sídlištěm v části Nový Svět. Návaznost na akci Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitělov dokončena v r. 2018. Územní řízení odkvíjíje dosud nevyřešené dědičné řízení u dotčených pozemků. Je zpracována a odevzdána DUR. Zatím nepožádáno o ÚR. Po vydání ÚR nutno uzavřít smlouvu na zpracování DSP + DPS v r. 2019.
46	Olomouc	Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Nemilany, Kožušany	1042		DUR hotová a odevzdána. Nutno přepracovat.		SFDI	DS GEO, Ing. Doležel	Je zpracován DUR a celý úsek Nemilany - Kožušany. Navazující stupně PD si už jak město tak obec Kožušany-Tážaly budou hrdit samostatně. Z důvodu problémů s majiteli pozemků na k.ú.Kožušany bylo dohodnuto, že město Olomouc nebude čekat a na svém úseku podá v 09/2018 žádost o ÚR a v roce 2019 zahájí práce na DSP+DPS. Nutno uzavřít nově kupní smlouvy s Metropolitní kapitulou u svatého Václava. Zadat zpracování DSP + DPS a provést výběr dodavatele stavby. V roce 2019 je třeba zajistit 300 tis. Kč, z toho 150 tis. na DSP a 150 tis. na DPS.
47	Olomouc	Jantarová stezka, úsek Hodolanská-Libušina, 1. část	710	8,0	DUR 09/2017			Ing. Kadlík	asi v 01/19 bude žádáno o SP, řeší se poslední pozemek

48	Olomouc	Dolní Novosadská - bezbariérová trasa	908		Zpracovává se DÚR	SFDI nebo Olomouck	DS GEO Doležel	Ing. Doležel	Bezbariérová trasa Dolní Novosadská (pěší a cyklistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední Novosadská, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. V r. 2017 zahájeno zpracování DÚR, termín odevzdání do 20.6.2018. DSP + DPS dokončit do konce 28.2.2019. Dle posledního jednání na SŽDC se ukázalo, že akce koliduje s projektem vybudování podjezdu místo železničního přejezdu přes trať OC - PV, který zpracovává SŽDC a měl by se realizovat v r. 2025 - 2028. Která varianta bude vybrána bude známo ve 12/2018. Do té doby odbor investic pozastavil práce na PD. Projektant bude pokračovat v r. 2019 koordinovaně s projektem podjezdu. V roce 2019 dopracování DÚR + inženýrskou činnost a zpracování DSP + DPS.
49	Olomouc - Chomoutov	Chomoutov - vazba na Březe, cyklostezka	3121	18	DUR z 4/2016			Ing. Šinčl	Rozděleno na 2. etapy. Řeší se pozemek, poté podána žádost o územní rozhodnutí
50	Přímlov	Cyklostezka Přímlov - Mostkovice, atraktivní přehraza	1580	22,0	DSP	ANO		Ing. Šico	Připravená akce na ITI
51	Prostějov	CS Pod Kosířem III. etapa	150	1,6	Zpracovává se DÚR			Alfaprojekt Olomouc	Jedná se o úsek mezi ulicí Wolfovou a ulicí Sportovní
52	Prostějov	CS Okružní I., II. a III. etapa	580	8,1	zpracovává se DÚR			Alfaprojekt Olomouc	Jedná se o úsek mezi ulicí Brněnskou a ulicí Jezdeckou
53	Prostějov	CS Anenská	100	1,4	Zpracovává se DÚR			Ing. Tomáš Ruth	Jedná se o propojení 2 úseků
54	Prostějov	CS J. Lady	255	3,6	Zpracovává se DÚR			Alfaprojekt Olomouc	Většně řešení parkování a protihlukové stěny (propojení 2 úseků)
55	Přerov	Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS	303	5,0	DUR+DSP	Ne		PRINTES-Atelier, s.r.o.	Po dořešení majetkoprávních vztahů bude zažádáno o stavební povolení. Dle stanoviska SŽDC, stavební správa východ, je možné akci realizovat až po dokončení stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. Stavba“.
56	Přerov	Propojení cyklostezky Velká Dílačka-Hranická	186		Zpracovává se DÚR	Ne	zřejmě SFDI	MCO Moravia consult Olomouc a.s.	Termín odevzdání PD nejspíše do konce 7. 2019. Je nutné doložit majetkoprávní vztahy k pozemkům. Realizace je odvislá od realizace stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. Stavba“. V rámci stavby SŽDC má být pod železničními tratěmi vybudován tunel cyklotunel, na který stavba města navazuje.
57	Přerov	Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště	830	34,0	Zpracovává se DÚR	Ne		EPROJEKT, s.r.o.	Nová komunikace + cyklostezka. Termín odevzdání PD 2020.
58	Přerov	Cyklostezka Palackého			Zpracovává se DÚR	Ne	zřejmě SFDI	PRINTES-Atelier, s.r.o.	Po dořešení majetkoprávních vztahů bude zažádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení.
59	Rapotín	Směšená stezka ul. Jesenícká	970	19,6	DSP z 2/2017	ANO	SFDI 2019	Atelis	Žádá se na na SFDI k realizaci 2019
60	Rovensko	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Rovensko	783	7,0	zpracovává se DÚR			Ing. Mgr. Kalbáčová	
61	Skalická	Cyklostezka Bečva - propojení obcí Skalická - Ústí	1506	9,0	DSP	ANO	IMAS	Ing. Svitek	
62	Strážisko	Cyklostezka Romle - k. ú. Střážisko	990	9,9	DUR 5/2017			Atelis	Intravilán obce, řeší se majetkoprávně, problém s jedním pozemkem
63	Sternberk	Směšená stezka ul. Olomoucká - I. etapa	613	7,6	DSP z 10/2016	ANO	ITI	Atelis	
64	Sternberk	Směšená stezka ul. Olomoucká - II. etapa	488	11,7	DSP z 6/2018	ANO	ITI	Atelis	
65	Sternberk	Cyklostezka Sternberk - Dolní Žleb	980	26,0	DSP 11/2017	ANO	vlastní rozpočet	Ing. Kadlčík	výstavba stezky pro pěší a cyklisty ze Sternberku do Dolního Žlebu. Stavba je v souběhu se silnicí III/44429
66	Sternberk	II/444 Sternberk - průtah I. Stavba (v rámci stavby cyklostezka)	1203	12,0	DSP 12/2017	ANO	SFDI ?	MCO	Dělená trasa pro cyklisty a pěší je vedena na pravé straně ul. Věžní ve směru staničení. Začíná před nově budovanou okružní křižovatkou "A", za touto okružní křižovatkou se mění na nedělenou s ohledem na šířkové poměry mezi silnicí, resp. odstavným pruhem a souběžnou zástavbou. Za vjezdem na ČSPHM začíná opět jako dělená a pokračuje až do konce výústěním před železniční přejezd ul. Lhotská v návaznosti na jinou stavbu.
67	Sternberk	Cyklistická komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova - projektová dokumentace	720	10,8	zpracovává se DÚR	SFDI		Ing. Majer	
68	Sternberk	Gen. Eliáše - k. bašenu	330	3,3	zpracovává se DÚR			Ing. Doležel	
69	Sternberk	Stezka pro chodce a cyklisty Pískovité - Nábřeží	210	2,1	DSP z 4/2017			Ing. Kadlčík	
70	Sternberk	Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov	260	2,6	zpracovává se DÚR	SFDI		Atelis	Termín odevzdání PD 2019
71	Tovačov	Cyklistická komunikace Podvalí	700	8,6	zpracovává se DÚR	SFDI		Atelis	Termín odevzdání PD 2019
72	Uhřetice	Arcibiskupská stezka k.ú. Uhřetice, od Kojetína po most přes Valovou	758	8,2	DUR z 7/2017	SFDI		Atelis	Problémový jeden vlastník
73	Újezd u Uničova	Cyklostezka Újezd - Rybníček po k.ú. Mladějovice	1905	13,9	DUSP z 8/2018	ANO	SFDI 2019	Atelis	Žádá se na na SFDI k realizaci 2019 I. etapa (mimo extravilán na Mladějovice)
74	Újezd u Uničova	Cyklostezka Újezd-Haukovice	950	9,0	DUR z 10/2018			Atelis	Obec řeší majetkoprávně
75	Uničov	Cyklostezka Utovel-Cervenka-Uničov, na k.ú. Střítelec	1522	11,4	DSP	ANO	ITI	Alfaprojekt	
76	Velká Bystřice	Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice	1100	6,9	ST z 6/2016			Atelis	Město řeší intenzivně majetkoprávně
77	Velké Losiny	Cyklostezka Rapotín - Velké Losiny	1326	10,4	ST z 6/2018			Atelis	
78	Zábřeh	Účelová komunikace Zábřeh - Postfelmov	1772	15,9	zpracovává se DPS	ANO		Ing. Mgr. Kalbáčová	Jedná se o výstavbu účelové komunikace dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest, určené pro smíšený provoz motorových vozidel majitelů okolních zemědělských pozemků, cyklistů a chodců. Komunikace bude přístupná zemědělské technice majitelů zemědělských pozemků.
79	Zábřeh	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Zábřeh	909	13,6	zpracovává se DÚR			Ing. Mgr. Kalbáčová	
Celkem:			80905	709					